

RINGKASAN PROGRAM

Name of Giro555 Campaign	"Help Slachtoffers Sulawesi"
Periode Pelaporan	1 Maret – 30 September 2019
Nomor Proyek	17.0323/0012
Nama Organisasi	Penabulu Alliance

Kemajuan Program

1. Fase Rekonstruksi

Capaian kegiatan Per September 2019, diantaranya:

- a) **Tersedianya data dan informasi profil Desa Boladangko.**
- b) **Tersedianya data dan informasi profil Desa Tangkulowi**
- c) **Tersedianya data dan informasi profil Desa Bolapapu**
- d) **Tersedianya data dan informasi profil Desa Lonca**
- e) **Sector Housing (Shelter)**

Pengembangan Model Huntap yang Partisipatif dan Berbasis Kearifan Lokal:

- Terlaksananya sosialisasi ke pemerintah desa terkait program pembangunan model hunian tetap (Huntap) di 4 desa sasaran program, yaitu:
 1. Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi
 2. Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi
 3. Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan
 4. Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan
- Terlaksananya musyawarah dengan perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait design model hunian tetap yang akan dibangun di masing-masing desa sasaran program.
- Tercapainya kesepakatan dengan masing-masing pemerintah desa dan masyarakat terkait design model huntap yang akan dibangun dan Rencana Anggaran Biaya pembangunan huntap tersebut.
- Terbentuknya Tim Pelaksana Pelaksanaan Pembangunan di masing-masing desa sasaran program.
- Terlaksananya Pembangunan Model Huntap di masing-masing desa sasaran program (on progress):
 1. Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi mencapai 50% pembangunan
 2. Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi mencapai 35% pembangunan
 3. Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan mencapai 60% pembangunan
 4. Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan mencapai 35% pembangunan
- Terlaksananya kegiatan monitoring pembangunan model huntap di masing-masing desa sasaran program yang dilakukan oleh tenaga ahli konstruksi

Tantangan dan Batasan

Tantangan di Desa Boladangko dan Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi:

1. Terdapatnya alternatif design rumah hunian tetap yang berasal dari pihak pemerintah kabupaten Sigi. Pengkondisian pencairan dana stimulan rumah hunian tetap dari pemerintah kabupaten Sigi menjadi salah satu alasan bagi masyarakat desa untuk akhirnya memilih design hunian tetap yang berasal dari pihak pemerintah Kabupaten Sigi. Program melakukan koordinasi dengan perwakilan pihak pemerintah kabupaten Sigi dalam upaya memberikan kebebasan bagi masyarakat terkait pemilihan model design rumah hunian tetap

Tantangan di Desa Jono dan Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan:

1. Terdapatnya beberapa program yang saat ini sedang berjalan dengan menggunakan sistem upah yang cukup tinggi, seperti pengerjaan saluran irigasi dari lembaga ADRA, CWS, dan CARITAS. Didukung dengan karakter masyarakat yang mendahulukan pekerjaan yang berupah tinggi, menyebabkan tidak rutinnya tenaga kerja yang melaksanakan pembangunan hunian tetap yang berdampak kepada lamanya proses pembangunan. Pendekatan personal menjadi penting dilakukan dalam upaya merubah karakteristik masyarakat.

Kelanjutan Program

Kegiatan program di periode September 2019 – Maret 2020, diantaranya:

- a) Penyebaran informasi terkait design rumah hunian tetap hasil kesepakatan masyarakat
- b) Kegiatan monitoring pembangunan hunian tetap dengan model design hasil kesepakatan masyarakat

Dokumentasi Kegiatan Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Housing (Shelter) Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi:



Sosialisasi Program Pembangunan Model Hunian Tetap



Musyawahar Kesepakatan Model Hunian Tetap dan Rancangan Anggaran Biaya



Model Hunian Tetap

Dokumentasi Kegiatan Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Housing (Shelter) Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi:



Sosialisasi Program Pembangunan Model Hunian Tetap



Musyawah Design Model Hunian Tetap



Musyawah Kesepakatan Model Hunian Tetap dan Rancangan Anggaran Biaya



Model Hunian Tetap

Dokumentasi Kegiatan Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Housing (Shelter) Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan:



Musyawah Design Model Hunian Tetap



Model Hunian Tetap



Musyawah Kesepakatan Model Hunian Tetap dan Rancangan Anggaran Biaya



Dokumentasi Kegiatan Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Housing (Shelter) Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan:



Musyawah Design Model Hunian Tetap



Musyawah Kesepakatan Model Hunian Tetap dan Rancangan Anggaran Biaya



Model Hunian Tetap

Capaian Kegiatan Program Palu Relief ICCO-Penabulu – Fase Rekonstruksi

Tabel. Capaian kegiatan program Palu Relief ICCO-Penabulu Sector Housing (Shelter)

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat
1.	Desa Boladangko, Kec. Kulawi	• Sosialisasi Program Pembangunan Model Hunian Tetap	• Pemerintah desa menyetujui program Pembangunan Model Hunian Tetap (Huntap)	• Kantor Desa Boladangko • 28/7/2019 • 6 jiwa (5 L, 1 P)	177 KK (587 jiwa): 27 Lansia (L) 38 Lansia (P) 178 (L) 172 (P) 91 anak (L) 81 anak (P)
		• Musyawarah Design Model Hunian Tetap	• Hasil musyawarah: Peserta musyawarah membuat rancangan kasar design model huntap dan memberikan daftar harga bahan bangunan. Hasil rancangan kasar akan diperbaiki oleh tenaga ahli konstruksi.	• Kantor Desa Boladangko, • 29/7/2019 • 8 jiwa (7 L, 1 P)	
		• Perbaiki design model hunian tetap dan pembuatan Rancangan Anggaran Biaya model hunian tetap	• Tenaga ahli konstruksi memperbaiki rancangan kasar design model huntap hasil musyawarah dan membuat Rancangan Biaya Anggaran sesuai dengan data harga bahan bangunan	• 30/7/2019-28/9/2019	
		• Musyawarah kesepakatan Design dan Rencana Anggaran Biaya Model Hunian Tetap	• Hasil musyawarah: a. Penandatanganan berita acara kesepakatan kerja untuk melaksanakan pembangunan model hunian tetap b. Penandatanganan perjanjian kerja pembangunan model hunian tetap c. Penetapan Tim Pelaksana Pembangunan Model Hunian Tetap	• Rumah Kepala Dusun 3, Bpk Rudi Hapeta, Desa Boladangko • 2/9/2019 • 21 jiwa (17 L, 4 P)	
		• Pelaksanaan Pembangunan Model Hunian tetap	• Pembangunan Hunian tetap mencapai 50%	• Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian tetap	
		• Pelaksanaan monitoring	• Perkembangan pembangunan model hunian tetap berupa dokumen perkembangan pembangunan model hunian tetap yang telah mencapai 50%	• Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian Tetap	

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat
		pembangunan model hunian tetap	•		
2.	Desa Tangkulowi, Kec. Kulawi	• Sosialisasi Program Pembangunan Model Hunian Tetap	• Pemerintah desa menyetujui program Pembangunan Model Hunian Tetap (Huntap)	• Kantor Desa Tangkulowi • 10/8/2019 • 6 jiwa (6 L)	126 KK (399 jiwa): 15 Lansia (L) 19 Lansia (P) 127 (L) 123 (P) 71 anak (L) 44 anak (P)
• Musyawarah ke-1 Design Model Hunian Tetap		• Hasil musyawarah: Peserta musyawarah membuat rancangan kasar design model huntap dan memberikan daftar harga bahan bangunan. Hasil rancangan kasar akan diperbaiki oleh tenaga ahli konstruksi.	• Kantor Desa Tangkulowi, • 11/8/2019 • 5 jiwa (5 L)		
• Perbaiki design model hunian tetap dan pembuatan Rancangan Anggaran Biaya model hunian tetap		• Tenaga ahli konstruksi memperbaiki rancangan kasar design model huntap hasil musyawarah dan membuat Rancangan Biaya Anggaran sesuai dengan data harga bahan bangunan	• 11/8/2019-20/8/2019		
• Musyawarah ke-2 Design Model Hunian Tetap		• Hasil musyawarah: Perbaiki design model hunian tetap dengan mengikuti design rumah adat	• Kantor Desa Boladanko, • 22/8/2019 • 5 jiwa (5 L)		
• Perbaiki design model hunian tetap dan pembuatan Rancangan Anggaran Biaya model hunian tetap		• Tenaga ahli konstruksi memperbaiki design model hunian tetap sesuai hasil musyawarah ke-2	• 23/8/2019-27/8/2019		
• Musyawarah ke-3 Design Model Hunian Tetap		• Hasil musyawarah: Peserta memahami jenis bahan bangunan yang akan dipergunakan untuk pembangunan model hunian tetap	• Kantor Desa Tangkulowi, • 28/8/2019 • 9 jiwa (8 L, 1 P)		
• Musyawarah ke-4 kesepakatan Design		• Hasil musyawarah:	• Kantor Desa Tangkulowi • 1/9/2019		

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat
		dan Rencana Anggaran Biaya Model Hunian Tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Penandatanganan berita acara kesepakatan kerja untuk melaksanakan pembangunan model hunian tetap b. Penandatanganan perjanjian kerja pembangunan model hunian tetap c. Penetapan Tim Pelaksana Pembangunan Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 jiwa (24 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pembangunan Model Hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Hunian tetap mencapai 35% (bahan bangunan telah disiapkan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian tetap • 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan monitoring pembangunan model hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan pembangunan model hunian tetap sesuai dengan hasil kunjungan tenaga ahli konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian Tetap 	
3.	Desa Jono, Kec. Dolo Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Program Pembangunan Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa menyetujui program Pembangunan Model Hunian Tetap (Huntap) 	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Pertemuan Desa Jono 25/7/2019 8 jiwa (8 L) 	212 KK (710 jiwa): 15 Lansia (L) 18 Lansia (P) 231 (L) 198 (P) 121 anak (L) 127 anak (P)
	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah ke-1 Design Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil musyawarah: Peserta musyawarah membuat rancangan kasar design model huntap dan memberikan daftar harga bahan bangunan. Hasil rancangan kasar akan diperbaiki oleh tenaga ahli konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Pertemuan Desa Jono, 2/8/2019 • 12 jiwa (11 L, 1 P) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki design model hunian tetap dan pembuatan Rancangan Anggaran Biaya model hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga ahli konstruksi memperbaiki rancangan kasar design model huntap hasil musyawarah dan membuat Rancangan Biaya Anggaran sesuai dengan data harga bahan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • 3/8/2019-16/8/2019 		

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat
		<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah ke-2 Design Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil musyawarah: Penepakatan atas model design hunian tetap yang telah diperbaiki dan Rencana Anggaran Biaya untuk pembangunan model hunian tetap tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Desa Boladangko, 18/8/2019 6 jiwa (6 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah ke-3 kesepakatan Design dan Rencana Anggaran Biaya Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil musyawarah: <ol style="list-style-type: none"> Penandatanganan berita acara kesepakatan kerja untuk melaksanakan pembangunan model hunian tetap Penandatanganan perjanjian kerja pembangunan model hunian tetap Penetapan Tim Pelaksana Pembangunan Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Desa Tangkulowi 1/9/2019 24 jiwa (24 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pembangunan Model Hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Hunian tetap mencapai 60% 	<ul style="list-style-type: none"> Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian tetap 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring pembangunan model hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan pembangunan model hunian tetap sesuai dengan hasil kunjungan tenaga ahli konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian Tetap 	
4.	Desa Wisolo	<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah ke-1 Design Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil musyawarah: Peserta musyawarah membuat rancangan kasar design model hunian dan memberikan daftar harga bahan bangunan. Hasil rancangan kasar akan diperbaiki oleh tenaga ahli konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Kepala Desa Wisolo 3/9/2019 14 jiwa (14 L) 	334 KK (710 jiwa): 24 Lansia (L) 26 Lansia (P) 336 (L) 329 (P) 189 anak (L) 196 anak (P)
		<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan design model hunian tetap dan pembuatan Rancangan Anggaran Biaya model hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga ahli konstruksi memperbaiki rancangan kasar design model hunian hasil musyawarah dan membuat Rancangan Anggaran Biaya sesuai dengan data harga bahan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> 4/9/2019-13/9/2019 	

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat
		<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah ke-2 kesepakatan Design dan Rencana Anggaran Biaya Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil musyawarah: <ol style="list-style-type: none"> Penandatanganan berita acara kesepakatan kerja untuk melaksanakan pembangunan model hunian tetap Penandatanganan perjanjian kerja pembangunan model hunian tetap Penetapan Tim Pelaksana Pembangunan Model Hunian Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Kepala Desa Wisolo 14/9/2019 14 jiwa (13 L, 1 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pembangunan Model Hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Hunian tetap mencapai 35% (pembangunan pondasi) 	<ul style="list-style-type: none"> Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian tetap 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring pembangunan model hunian tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan pembangunan model hunian tetap sesuai dengan hasil kunjungan tenaga ahli konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Titik Lokasi Pembangunan Model Hunian Tetap 	

Lampiran Pendukung:**Lampiran 3.** Rincian penerima manfaat sector Housing (Shelter) Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Dolo selatan

Wilayah Sasaran Program	Penerima Manfaat							Total Jiwa
	KK	Lansia		Dewasa		Anak		
		L	P	L	P	L	P	
Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi	177	27	38	178	172	91	81	587
Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi	126	15	19	127	123	71	44	399
Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan	212	15	18	231	198	121	127	710
Desa Wisolo, Kecamatan Dolo selatan	334	24	26	336	329	189	196	1100
TOTAL	849	81	101	872	822	472	448	2796